

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA PODKŁADU Z SYSTEMEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Rodzaj obiektu: dom jednorodzinny mieszkanie inny: _____

Adres: _____

dzień	ustawienie temperatury układu CO	uwagi	data	podpis
1.	20°C			
2.	25°C			
3.	30°C			
4.	35°C			
5.	40°C			
6.	45°C			
7.	50°C lub maksymalna wartość układu [max]			
8.	max			
9.	max			
10.	max			
11.	max			
12.	max			
13.	max			
14.	45°C			
15.	40°C			
16.	35°C			
17.	30°C			
18.	25°C			
19.	20°C			
20.	wyłączenie układu CO			
21.	pomiar wilgotności	% CM		

data i czytelny podpis
montażysty okładziny podłogowej

data i czytelny podpis inwestora /
inspektora nadzoru budowlanego